

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện U Minh

DVT: Triệu đồng.

TT	Danh mục dự án	Ma dự án	KH vốn năm 2020			Giải ngân đến ngày 28/8/2020				Giải ngân đến ngày 11/9/2020				Tỷ lệ giải ngân tuần báo cáo so với cùng kỳ 02 tuần trước	Tiến độ thực hiện
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số	Trong đó		Tỷ lệ giải ngân (%)		
				Năm 2019 chuyển sang 2020	Năm 2020		Năm 2019 chuyển sang 2020	Năm 2020			Năm 2019 chuyển sang 2020	Năm 2020			
	TỔNG SỐ		110,213	37,451	72,762	68,035	19,340	48,695	61.7	72,003	22,808	49,195	65.3	105.8	
A	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ		9,700	0	9,700	7,496	0	7,496	77.3	7,580	0	7,580	78.1	101.1	
I	Dự án chuyển tiếp		4,700	0	4,700	3,420	0	3,420	72.8	3,504	0	3,504	74.6	102.5	
1	Trụ sở hành chính thị trấn U Minh, huyện U Minh	7605693	1,200	0	1,200	952	0	952	79.3	1,036	0	1,036	86.3	108.8	- Sở Xây dựng đã kiểm tra công tác nghiệm thu. - Đang trình nghiệm thu Phòng cháy chữa cháy.
2	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Huyện ủy U Minh	7607698	3,500	0	3,500	2,468	0	2,468	70.5	2,468	0	2,468	70.5	100.0	- Đã thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp, chờ nghiệm thu. - Gói thầu thiết bị : Đã thực hiện hoàn thành chờ nghiệm thu. - Đang lập báo cáo đề xuất chủ trương hạng mục phát sinh.
II	Dự án khởi công mới		5,000	0	5,000	4,076	0	4,076	81.5	4,076	0	4,076	81.5	100.0	
1	Cải tạo, nâng cấp công trình Trụ sở hành chính xã Nguyễn Phích, huyện U Minh		5,000	0	5,000	4,076	0	4,076	81.5	4,076	0	4,076	81.5	100.0	Dọn dẹp mặt bằng thi công, cất lán trại, tập kết vật tư. Đang ép cọc đại trà.
B	NGUỒN VỐN XỔ SỔ KIẾN THIẾT		34,176	2,176	32,000	14,060	1,401	12,659	41.1	14,476	1,401	13,075	42.4	103.0	
I	Dự án chuyển tiếp		25,176	2,176	23,000	9,218	1,401	7,817	36.6	9,634	1,401	8,233	38.3	104.5	

1	Trường Trung học cơ sở Hoàng Xuân Nhị, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh	7741354	8,000	0	8,000	4,399	0	4,399	55.0	4,399	0	4,399	55.0	100.0	- Gói thầu xây lắp 1: đã kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng. - Gói thầu xây lắp 2: Đang thực hiện kéo mái, sê nô mái, tường ngăn, tường bao che. - Đang lập dự toán gói thầu thiết bị
2	Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Hy, xã Khánh Thuận, huyện U Minh	7741355	8,401	1,401	7,000	4,695	1,401	3,294	55.9	5,111	1,401	3,710	60.8	108.9	- Gói thầu xây lắp 1: Đã kiểm tra công tác nghiệm thu của Sở Xây dựng; Đang thực hiện nghiệm thu PCCC. - Gói thầu xây lắp 2: Đang hoàn thiện. - Đang lập dự toán gói thầu thiết bị.
3	Tuyến đường ô tô đến trung tâm xã Khánh An, huyện U Minh (đoạn từ Cây Khô đến Trường THCS Nguyễn Văn Tổ)	7007534	8,775	775	8,000	124	0	124	1.4	124	0	124	1.4	100.0	- Thực hiện lu lèn cấp phối đá dăm nền đường. - Cầu Cây khô, Cây Bà Thầy, Cầu Phó Quê, rạch Chuôi, rạch Tắc: Đã thực hiện hoàn thành mố, trụ, sàn giảm tải 2 mố. Chờ gác dăm. - Cầu Chủ Huệ: Đã thực hiện 01 mố, 01 trụ. Đang thực hiện 01 mố, 01 trụ còn lại. - Đã thực hiện 06/06 cống ngang đường.
II	Dự án khởi công mới		9,000	0	9,000	4,842	0	4,842	53.8	4,842	0	4,842	53.8	100.0	
1	Trường THCS Nguyễn Văn Tổ, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh		4,000	0	4,000	502	0	502	12.6	502	0	502	12.6	100.0	- Đang mời thầu gói thầu xây lắp: Đã trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
2	Trường THCS Nguyễn Bình Khiêm, xã Khánh Lâm, huyện U Minh		5,000	0	5,000	4,340	0	4,340	86.8	4,340	0	4,340	86.8	100.0	- Hàng rào: Đang thực hiện công, hàng rào kẽm gai. - Đã ép cọc đại trà. - Nhà vệ sinh cải tạo: Đang hoàn thiện.
C	VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ		2,100	0	2,100	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	#DIV/0!	
1	Tuyến đường tránh chợ thị trấn U Minh, huyện U Minh (phần nền hạ tuyến đường)		800	0	800	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	Đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

2	Cải tạo, nâng cấp Trụ sở hành chính xã Khánh Lâm, huyện U Minh		600	0	600	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	Đang chờ bổ sung vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 để trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật
3	Đoạn đường từ cầu Ông Khện xã Nguyễn Phích đến chợ Vàm Cái Tàu xã Khánh An, huyện U Minh		700	0	700	0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	Đã trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
D	VỐN DỰ PHÒNG NSTW NĂM 2018		35,275	35,275	0	17,939	17,939	0	50.9	21,407	21,407	0	60.7	119.3	
I	Hỗ trợ 05 cầu trên địa bàn huyện U Minh		25,315	25,315	0	12,189	12,189	0	48.1	14,839	14,839	0	58.6	121.7	
1	Xây dựng cầu kênh 3 Thước bắc qua sông Biện Nhị, xã Khánh Hội, huyện U Minh		6,925	6,925		2,157	2,157		31.1	4,791	4,791		69.2	222.1	- Cầu chính: đã thực hiện hoàn thành chờ nghiệm thu. - Phần phát sinh: Đã bàn giao mặt bằng thi công.
2	Xây dựng cầu kênh Cây Bàng bắc qua sông Biện Nhị, xã Khánh Lâm, huyện U Minh		6,999	6,999		2,885	2,885		41.2	2,888	2,888		41.3	100.1	Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
3	Cầu bắc qua sông Cái Tàu, xã Khánh Thuận, huyện U Minh		3,769	3,769		3,761	3,761		99.8	3,761	3,761		99.8	100.0	- Đã thực hiện hoàn thành nghiệm thu, đưa vào sử dụng. - Hạng mục phát sinh: Đào khuôn đường, đắp cát nền đường, gia cố cừ tràm.
4	Cầu ngọn Tiểu Dừa, xã Khánh Tiến, huyện U Minh		5,994	5,994		2,786	2,786		46.5	2,795	2,795		46.6	100.3	- Đã thực hiện hoàn thành chờ nghiệm thu. - Đang thực hiện phần điều chỉnh đường dẫn mố Ma.
5	Cầu bắc qua kênh xáng Minh Hà, xã Khánh An, huyện U Minh		1,628	1,628		600	600		36.9	604	604		37.1	100.7	Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng
II	Hỗ trợ các công trình cấp bách trên địa bàn huyện U Minh		9,960	9,960	0	5,750	5,750	0	57.7	6,568	6,568	0	65.9	114.2	
1	Tuyến đường Tây sông Cái Tàu (đoạn từ cầu Ông Mụn đến cầu Thầy Hai), xã Nguyễn Phích, huyện U Minh		3,237	3,237		2,419	2,419		74.7	3,237	3,237		100.0	133.8	- Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. -Hạng mục phát sinh: Đã bàn giao mặt bằng thi công.
2	Xây dựng tuyến đường Tây sông Cái Tàu (đoạn từ Kênh 29 đến ngã tư Tiểu Dừa), xã Khánh Tiến, huyện U Minh		2,229	2,229		2,229	2,229		100.0	2,229	2,229		100.0	100.0	Đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng

[illegible]