

HỎA TỐC

TỜ TRÌNH

**Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây
dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm
Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1)**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019);

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 6330/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1);

Căn cứ Công văn số 246c/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1);

Căn cứ Công văn số 6329/UBND-XD ngày 29 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1), với một số nội dung như sau:

I. VỀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 246c/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2015. Dự án

trên đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 với tổng mức đầu tư 164,999 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Sau khi chủ trương đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, chủ đầu tư đã lập dự án đầu tư theo quy mô đầu tư dự án được duyệt, tuy nhiên tổng mức đầu tư tăng so với nguồn vốn ngân sách trung ương giao cho dự án, do đó phải điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp với nguồn vốn của dự án. Trong đó, điều chỉnh chiều dài tuyến đường theo thực tế và giảm bề rộng mặt đường để đảm bảo khả năng cân đối vốn theo chủ trương đầu tư được duyệt. Đồng thời, khi triển khai thực tế, chi phí giải phóng mặt bằng tăng do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng tăng thêm 17.465.104.406 đồng (từ 21.462.540.000 đồng lên 38.927.644.406 đồng); phát sinh một số hạng mục công trình để phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng với giá trị 6.017.170.133 đồng; giảm chi phí xây dựng 13.402.298.261 đồng (từ 119.118.185.000 đồng còn 105.715.886.739 đồng) lấy theo giá trị thực tế ký hợp đồng và điều chỉnh giảm một số chi phí khác liên quan kèm theo khoảng 136 triệu đồng.

Việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng, phát sinh hạng mục công trình, giảm chi phí xây dựng và điều chỉnh một số chi phí khác liên quan theo làm vượt tổng mức đầu tư số tiền 9,944 tỷ đồng phải sử dụng ngân sách tỉnh để thanh toán theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6330/BKHĐT-QLKKT ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Về diện tích đất sử dụng cho dự án tăng từ 10,69 ha lên khoảng 34,05 ha do tăng theo các hạng mục phát sinh và phải thu hồi hết phần diện tích đất theo yêu cầu của các hộ dân khi thu hồi theo phạm vi dự án thì diện tích còn lại quá ít, không thể canh tác.

Việc thay đổi quy mô đầu tư, tăng tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu nguồn vốn đầu tư nêu trên phải điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư công làm cơ sở điều chỉnh dự án trước khi thực hiện là cần thiết.

2. Quy mô đầu tư:

a) Quy mô đầu tư được duyệt:

- Chiều dài tuyến đường 4.270m, rộng 50m (rộng mặt đường 30m, vỉa hè 2x8m, dây phân cách 4m).
- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 10,69 ha.

b) Quy mô đầu tư điều chỉnh:

- Tăng chiều dài tuyến đường 40,76m (tăng từ 4.270m lên 4.310,76m, bao gồm phần cầu); giảm chiều rộng đường 41m (giảm từ 50m còn 9m; trong đó giảm bề rộng mặt đường từ 30m xuống còn 7m, giảm vỉa hè từ 2x8m còn 2x1m, không thực hiện dây phân cách 4m).
- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 34,05 ha.

Sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương, đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn và các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và các công việc liên quan đến việc sử dụng đất của dự án đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

c) Quy mô đầu tư bổ sung:

- Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp (Đường dây trung thế 03 pha: Tháo 256m và lắp lại; đường dây trung thế 01 pha: Tháo 280m và lắp lại 640m; đường dây hạ thế trên không: Tháo 396m và lắp lại 756m; trạm biến áp 1 pha (25kVA): Sử dụng lại).

- Di dời trụ đường dây 110kV Cái Nước - Ngọc Hiển: Chiều dài 359m.

- Kênh dẫn dòng chiều dài 350,33m, chiều rộng đáy kênh 20m và kênh dẫn dòng chiều dài 1.767m, chiều rộng đáy kênh 6,5m.

d) Quy mô đầu tư sau điều chỉnh:

- Chiều dài đường 4.310,76m (bao gồm phần cầu), rộng 9m (chiều rộng mặt đường 7m, chiều rộng lề đường 2x1m).

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 34,05 ha.

(Diện tích đất sử dụng theo dự án được phê duyệt: Khoảng 10,69 ha).

- Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp (Đường dây trung thế 03 pha: Tháo 256m và lắp lại; đường dây trung thế 01 pha: Tháo 280m và lắp lại 640m; đường dây hạ thế trên không: Tháo 396m và lắp lại 756m; trạm biến áp 1 pha (25kVA): Sử dụng lại).

- Di dời trụ đường dây 110kV Cái Nước - Ngọc Hiển: Chiều dài 359m.

- Kênh dẫn dòng chiều dài 350,33m, chiều rộng đáy kênh 20m và kênh dẫn dòng chiều dài 1.767m, chiều rộng đáy kênh 6,5m.

3. Dự án nhóm: Nhóm B.

4. Tổng mức đầu tư dự án (điều chỉnh): 174,943 tỷ đồng.

(Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 164,999 tỷ đồng)

5. Nguồn vốn và cơ cấu vốn:

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 164,999 tỷ đồng (Đã giao cho dự án).

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 9,944 tỷ đồng (Tăng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do mở rộng phạm vi giải phóng mặt bằng và một phần chi phí khác).

(Nguồn vốn đã được phê duyệt: Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 164,999 tỷ đồng).

6. Địa điểm thực hiện: Huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

7. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2015 - tháng 6 năm 2021.

(Thời gian thực hiện đã được phê duyệt: Năm 2015 - 2018).

II. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN SAU ĐIỀU CHỈNH

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

3. Nội dung, quy mô đầu tư (điều chỉnh):

- Chiều dài đường 4.310,76m (bao gồm phần cầu), rộng 9m (chiều rộng mặt đường 7m, chiều rộng lề đường 2x1m).

(Theo dự án được phê duyệt chiều dài tuyến đường 4.270m, rộng 50m (rộng mặt đường 30m, vỉa hè 2x8m, dây phân cách 4m)).

- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 34,05 ha.

(Diện tích đất sử dụng theo dự án đã được phê duyệt: Khoảng 10,69 ha).

- Di dời đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp (Đường dây trung thế 03 pha: Tháo 256m và lắp lại; đường dây trung thế 01 pha: Tháo 280m và lắp lại 640m; đường dây hạ thế trên không: Tháo 396m và lắp lại 756m; trạm biến áp 1 pha (25kVA): Sử dụng lại).

- Di dời trụ đường dây 110kV Cái Nước - Ngọc Hiển: Chiều dài 359m.

- Kênh dẫn dòng chiều dài 350,33m, chiều rộng đáy kênh 20m và kênh dẫn dòng chiều dài 1.767m, chiều rộng đáy kênh 6,5m.

4. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

5. Tổng mức đầu tư dự án (điều chỉnh): 174,943 tỷ đồng.

(Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt 164,999 tỷ đồng)

6. Cơ cấu nguồn vốn:

- Ngân sách Trung ương: 164,999 tỷ đồng (Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao).

- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 9,944 tỷ đồng (trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025).

7. Thời gian thực hiện (điều chỉnh): Năm 2015 – tháng 6 năm 2021.

(Thời gian thực hiện đã được phê duyệt: Năm 2015 - 2018).

8. Cơ quan, đơn vị thực hiện dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cà Mau.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Tờ trình số 14/TTr-BQL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án

đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1).

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 45/BC-BQL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Ban Quản lý Khu kinh tế về Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1).

3. Báo cáo số 78/BC-SKHĐT ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1).

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 246c/HĐND-TT ngày 20 tháng 10 năm 2015, theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 về điều chỉnh chủ trương đầu tư: *“Cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”*. Dự án trên do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, do đó việc điều chỉnh chủ trương đầu tư do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính Bắc - Nam Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau (giai đoạn 1) để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (iO);
- Ban KT-NS HĐND tỉnh (iO);
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT (iO);
- UBND huyện Năm Căn (iO);
- CVP, các PVP UBND tỉnh (iO);
- Phòng: QH XD, TH;
- Lưu: VT, KL08/3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lâm Văn Bi